



MUNICIPIO DE COATEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTE ANUAL FAISMUN 2025
DESTINO DE GASTO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580556	51410	25101	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE CONDUCCION) DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA	COATEPEC	\$ 1,322,344.13	\$ 1,322,344.13	\$ 1,322,344.13	\$ 1,322,344.13	\$ 1,322,344.13	\$ 1,322,344.13	\$ 1,322,344.13	100%	100%	9600	ml	VALIDADO EN TERCER TRIMESTRE
PUE250302580557	113988	25102	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE KUWIT, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA	KUWIT	\$ 1,360,970.86	\$ 1,360,970.86	\$ 1,360,970.86	\$ 1,360,970.86	\$ 1,360,970.86	\$ 1,360,970.86	\$ 1,360,970.86	100%	100.00%	179.13	M3	REPORTADO EN CUARTO TRIMESTRE
PUE250402611152	124485	25103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TINACOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA	COATEPEC	\$ 1,752,005.52	\$ 1,752,005.52	\$ 1,752,005.52	\$ 1,752,005.52	\$ 1,752,005.52	\$ 1,752,005.52	\$ 1,752,005.52	100%	100.00%	70	PZAS	REPORTADO EN CUARTO TRIMESTRE
PUE250302596050	116449	25104	EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	COATEPEC	\$1,342,379.00	\$1,342,379.00	\$ 1,342,379.00	\$ 1,342,379.00	\$ 1,342,379.00	\$ 1,342,379.00	\$ -	0%	50%	35	PZAS	REPORTADO EN CUARTO TRIMESTRE
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250402622750		25205	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA	COATEPEC	239,709.94	\$ 239,709.94	\$ 239,709.94	\$ 239,709.94	\$ 239,709.94	\$ 239,709.94	\$ -	0.0%	58%	35	PZAS	REPORTADO EN CUARTO TRIMESTRE



MODULO EJERCICIO DEL GASTO VALIDADO EN PLATAFORMA SRFT

MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA

INDICADORES FAISMUN EJERCICIO 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	4	Puebla	Coatepec	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411- Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57.14286	{just1:{ciclo:2025, trim:4,just:Adeecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usua rio:jorgecruzv,fech:14/01/26}}	57.14286	{just1:{ciclo:2025, trim:4,just:Adeecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usua rio:jorgecruzv,fech:14/01/26}}	25	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		228.57	Validado		
2025	4	4	Puebla	Coatepec	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411- Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.85714	{just1:{ciclo:2025, trim:4,just:Adeecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usua rio:jorgecruzv,fech:14/01/26}}	42.85714	{just1:{ciclo:2025, trim:4,just:Adeecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usua rio:jorgecruzv,fech:14/01/26}}	75	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		175	Validado		
2025	4	4	Puebla	Coatepec	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411- Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2025, trim:4,just:Adeecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usua rio:jorgecruzv,fech:14/01/26}}	0	{just1:{ciclo:2025, trim:4,just:Adeecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usua rio:jorgecruzv,fech:14/01/26}}	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		100	Validado		



MODULO DESTINO DEL GASTO VALIDADO EN PLATAFORMA SRFT

MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA

FAISMUN EJERCICIO 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GL OBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	4	PUE2503025 96050	Proyecto de inversión	1342379	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1342379.0, modificado:1342379.0}}	EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA - 116449	21	Puebla	30	Coatepec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coatepec	116449	5	140	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{gro1: {ove_municipio:30, localidad:1, direccion:Pueblo Coatepec 73410 COATEPEC, COATEPEC EL PROYECTO ESTA DISTRIBUIDO SOBRE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE COATEPEC SE CUENTA CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y SUS UBICACIONES EXACTAS, longitud:96.958, lat:19.4523}}	01-12-2025	31-01-2026	1342379	1342379	1342379	1342379	1342379	{cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato: MCP-030-COP/25104, contralista:SUSAN A MANZANO MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, monto:1342379.0, importe_modificado:1342379.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3, o_PROCESO: o_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:corregir avance, trimestre:4.0, usuario:blancafiamtrete, fecha:2026-01-19}, obs2: {observacion:corregir avance, trimestre:4.0, usuario:blancafiamtrete, fecha:2026-01-19}, obs3: {observacion:corregir avance, trimestre:4.0, usuario:blancafiamtrete, fecha:2026-01-19}, obs4: {observacion:corregir avance, trimestre:4.0, usuario:blancafiamtrete, fecha:2026-01-19}}}
2025	4	PUE2503025 80557	Proyecto de inversión	1360970.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1360970.86, modificado:1360970.86}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE KUWIT, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA - 113988	21	Puebla	30	Coatepec	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coatepec	113988	5	100	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.13, meta_modificada:179.13}}	1	{gro1: {ove_municipio:30, localidad:4, direccion:Calle ACCESO A EL KUWIT Pueblo KUWIT 73410 KUWIT, COATEPEC LA OBRA SE INCENTIVA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL KUWIT A 500 METROS DEL INMUEBLE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COATEPEC PUEBLA, longitud:97.7340449, lat:20.06286566}}	15-09-2025	13-11-2025	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	{cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato: MCP-030-COP/25102, contralista:ROSARIO LOPEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, monto:1360970.86, importe_modificado:1360970.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1, o_FIN, o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026 11152	Proyecto de inversión	1752005.52	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAS municipal, monto:41.51, modificado:41.51}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1751964.01, modificado:1751964.01}}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TINAOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA - 124485	21	Puebla	30	Coatepec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coatepec	124485	5	140	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{gro1: {ove_municipio:30, localidad:1, direccion:Pueblo COATEPEC 73410 COATEPEC, COATEPEC EL PROYECTO ESTA DISTRIBUIDO EN DIFERENTES VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC SE CUENTA CON LA INFORMACION Y RELAC, longitud:97.7318973, lat:20.060692577}}	27-10-2025	26-12-2025	1752005.52	1752005.52	1752005.52	1752005.52	1752005.52	{cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato: MCP-030-COP/25103, contralista:HERNANDEZ MARCELO URRIBAR SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, monto:1752005.52, importe_modificado:1752005.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7, o_INICIO, o_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MODULO EJERCICIO DEL GASTO VALIDADO EN PLATAFORMA SRFT

MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA

FAISMUN EJERCICIO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Coatepec	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	994.02	952.51		Total del Programa Presupuestario	5777658	5777699.51	5777699.51	5777699.51	5777699.51	5777699.51	4435320.51			N/A	5777658			
Puebla	Coatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Coatepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1450000	3094384.52	3094384.52	3094384.52	3094384.52	3094384.52	1752005.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MEDIANTE CALENTADORES Y TINACOS	
Puebla	Coatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Coatepec			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2227658	1322344.13	1322344.13	1322344.13	1322344.13	1322344.13	1322344.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PROYECTO REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	
Puebla	Coatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Coatepec			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2100000	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO Y UN MURO DE CONTENCIÓN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M inistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	30	1	2025	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	994.02	952.51												
21	30	2	2025	2	33	I	4					1	441	1450000	3094384.52	3094384.52	3094384.52	3094384.52	3094384.52	1752005.52			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MEDIANTE CALENTADORES Y TINACOS
21	30	2	2025	2	33	I	4					2	613	2227658	1322344.13	1322344.13	1322344.13	1322344.13	1322344.13				PROYECTO REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE
21	30	2	2025	2	33	I	4					2	614	2100000	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86	1360970.86				CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO Y UN MURO DE CONTENCIÓN
21	30	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN	1	16.61	2632.87												
21	30	2	2025	2	33	I	5					1	311	300000	330483	330483	330483	330483	330483				PAGO A CFE POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO
21	30	2	2025	2	33	I	5					1	271	0	74332.8	74332.8	74332.8	74332.8	74332.8				ADQUISICION DE UNIFORME
21	30	2	2025	2	33	I	5					1	515	0	62900	62900	62900	62900	62900				ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO
21	30	2	2025	2	33	I	5					1	853	36805.1	0	0	0	0	0				APORTACION DEL 5% AL CEREZO
21	30	2	2025	2	33	I	5					1	334	151635	26060	26060	26060	26060	26060				PAGO DE EVALUACIONES PARA ACREDITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DISTINTAS CAPACITACIONES VINCULADAS A SEGURIDAD PUBLICA
21	30	2	2025	2	33	I	5					2	613	247661.9	0	0	0	0	0				REHABILITACION DE ALUMBRADO
21	30	2	2025	2	33	I	5					2	624	0	239709.94	239709.94	239709.94	239709.94	239709.94				